보낸 사람: **전병진** bjjone@wjis.co.kr
제목: Re:[DTS] 3/11 시행청 입회 정차시험 결과
날짜: 2016년 3월 12일 14:36
받는 사람: J. S. Jeong (정준석) jsjeong@wjis.co.kr, Kim Joseph jsk@wjisamerica.com, 이재영 jylee@wjis.co.kr
참조: 장덕수 dsjang@wjis.co.kr, 권영진 yjkwun@wjis.co.kr, 최삼기 skchoe@wjis.co.kr, 김태훈 thkim@wjis.co.kr, 김재현 jhkim@rf-comm.co.kr, 임헌필 hplim@rf-comm.co.kr, 염승훈 cron2@nate.com

아래 에 파란색으로 지시하오니 업무 종결 바랍니다..

==========
Byoung - Jeen Jone / 전 병 진 [全 昞 昗]
중앙연구소 / 연구소장 [Technology Div, Central R&D Center]
[상무이사] / [Managing Director]
TEL : [043 - 820 - 4280]
FAX : [043 - 836 - 7653]
MOBILE : [핸드폰]
E-MAIL : [bjjone@wjis.co.kr]
WOOJIN Industrial Systems Co., Ltd. / (株)宇進産電

본사 : 충청북도 괴산군 사리면 방축리 613-6

==========

----- Original Message -----
From : J. S. Jeong (정준석) <jsjeong@wjis.co.kr>
To : 전병진 <bjjone@wjis.co.kr>, Kim Joseph <jsk@wjisamerica.com>, 이재영 <jylee@wjis.co.kr>
Cc : 장덕수 <dsjang@wjis.co.kr>, 권영진 <yjkwun@wjis.co.kr>, 최삼기 <skchoe@wjis.co.kr>, 김태훈 <thkim@wjis.co.kr>, 김재현 <jhkim@rf-comm.co.kr>, 임헌필 <hplim@rf-comm.co.kr>, 염승훈 <cron2@nate.com>
Sent : 2016-03-12 오전 11:18:00
Subject : [DTS] 3/11 시행청 입회 정차시험 결과

안녕하세요.

3/11 실시한 시행청 입회 정차시험 결과 보고드립니다.

1) 4014-4013-4011-4012 4량 구성으로 입회시험을 실시함 **=> 수고했음**

2) 일부 comment 발생하였으나 전체적으로 결과 양호함 **=> 수고했음**

3) 최근 구현한 아래 기능에 대한 시연 완료 **=> 수고했음**

A. MDS 데이터 수집 및 업로드 성공

B. 컨텐츠 다운로드 및 업데이트 성공

C. 어플리케이션 업데이트 성공

* 지상 FTP 서버 미구축으로, 차량 네트워크에 노트북을 연결하여 임시 FTP 서버로 시험하였음

4) 문제사항 (시행청, 로템에 알려진 문제사항)

A. PTT **=> 기능 보여준것으로 종결하고 출국전 방화벽 처리시 기능 시연 하세요.. 별도기능 구현은 없**

음.

i. OCC에 설치하여 시험하려 하였으나,
시행청에서 제공하여 설정하였던 IP 대역이 방화벽에 걸리는 것으로 차후
확인되어 OCC에서의 시험 불발됨

ii. IP 주소에 대하여 시행청에서 XoRail과
확인 후 통보하기로 함

iii. 대안으로 차량에서 local로 PTT 장치를
연결하여 시연하였음

iv. PTT 기능은 정상 동작을 확인함

B. VoIP => 출국전 종결 처리하세요. (하는데 문제점 별도 보고요)

i. PTT 기능은 정상이었으나 VoIP의 송/수신
음량이 작고 노이즈 발생하여 실질적인 통화가 불가하였음

ii. 이에, 시행청은 애초에 OCC에서 시험을
원하였으므로 OCC 설치 완료 후 OCC에서 다시 시험하는 것으로 협의함

iii. 노이즈는 PEI 접지선 제거와 관련있을
가능성 있음. (확인 예정)

iv. 음량 저하에 대해서는 알에프컴에서 검토
필요

C. CCP 문제 => 출국전 종결 처리하세요. (염승훈 사장과 통화 완료 지급으로 처리요청함.(전화통화하여 체크하세요)).

i. 1월 출장 시 발생하였던 CCP 뻗는 문제가
신규 소프트웨어에서 동일하게 발생함

ii. 1월 출장 시 발생하였던 cab 전환 시
행선지방송이 1회 방송되는 문제가 동일하게 발생함

D. IC 통화 녹음 문제 => 출국전 종결 처리하세요.

i. 수동방송 및 PEI 통화는 정상적으로
녹음이 되지만 IC 통화가 녹음되지 않는 문제가 발견됨

ii. 구현 과정에서 기능 누락된 것으로 추측됨 => 지급으로 기능 추가 요청하세요..

5) 문제사항 (우진 내부적으로 파악된 추가 문제사항) => 출국전 종결 처리하세요. (하드웨어는 지급으로 요청하여 받으세요..???) 업체들 수량 알려주세요..

A. VoIP 백플레인을 통한 이더넷 접속 불량. 현재 시험 중인 4량 중 3량에서 => 무슨 소리입니까,. 하드웨어 문제인가요?
발생

B. 인터콤 기능 오동작. 누르지 않은 PEI가 호출되거나, Call 연결되었으나 => 말이 되는 소리인가요.. 문제가 무었인가요.?
음성 전달되지 않는 문제 등

C. 4014호 방송 출력이 나오지 않은 문제. PAC-INT를 리셋하면 정상화 => 문제가 하드웨어인가요.?
되었다가 잠시 후 다시 발생함

SEPTA에서 다량 발생하였던 PAC-INT 불량과 현상이 동일함 => 알에프컴 제작인가요.?

-> SEPTA에서 나중 결정하셨던 PAC-INT 결정과 연장이 중요함 **=> 알에프컴 제작인가요..?**

6) 차후 예정사항

A. 3/12 본선시험 대비 차량 업데이트 작업

B. 3/13 본선시험 예정

C. PTT 장치 OCC에 설치하여 재시험(일정 미정. 시행청에서 IP주소에 대한 정보를 주어야 함)

D. PEI 접지선 제거 관련 FMI 작성 제출(시행청 Bob과 구두 확인 완료하였으며 정식 문서로 제출하기로 함)

E. 시험절차서 일부내용 수정하여 시험 report 정리

7) 요청사항

A. VoIP 음량 저하 원인파악 및 조치방안 마련 - 알에프컴 **=> 알에프컴에 지급 연락 하세요.. 사장님과 통화했음.**

B. VoIP 이더넷 연결문제에 대한 원인파악 및 조치방안 제시 - 알에프컴 **=> 알에프컴에 지급 연락 하세요.. 사장님과 통화했음.**

C. CCP 문제사항에 대한 확인 및 조치 - 엑스바이더 염승훈사장님 **=> 염사장 내일(3월13일) 공장 시험 예정 => 이제영팀장 확인 조치요망**

감사합니다.

정 준 석

㈜우진산전

중앙연구소/제품설계2팀/선임연구원

043-820-4292

jsjeong@wjis.co.kr

winmail.dat